ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Τίτου 1
Ταχ. Κώδικας: 712 02
Πληροφορίες: Κεφάκης Εμμανουήλ
Σμυρνάκη Αγγελική
Πετάση Ευαγγελία

Τηλ.: 2813 409 119, 117, 464
E-mail: gramm_dsymvoulio@heraklion.gr

Ηράκλειο 10 - 03 - 2026
Αρ. Πρωτ. : 23.536

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

τον κ. Δήμαρχο
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
τους κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων
και κ.κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση (**έκτακτα) δια περιφοράς σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου 2026,** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 εδ. Γ του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα και του ισχύοντος Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : **Σήμερα Τρίτη 10 -03 -2026 από τις 15:30 μ.μ.**

Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης : Αύριο Τετάρτη 11-03-2026 στις 12:00 μ.μ.

Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ:

Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. Δ/νση : **gramm_dsymvoulio@heraklion.gr** ή δια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813409 119 και 464), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης.

Οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι που εισηγούνται τα παρακάτω θέματα είναι διαθέσιμοι και κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης προκειμένου να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήματα.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Χορήγηση 1ης παράτασης εργασιών εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εργασίες μονώσεων στο σχολικό συγκρότημα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας».

2. Χορήγηση 1ης παράτασης εργασιών εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εργασίες επιχρισμάτων-τοιχοποιίας στο σχολικό συγκρότημα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας».

3. Χορήγηση 5ης παράτασης εργασιών εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση-Αποκατάσταση του Ιερού Ναού του Αγίου Παντελεήμονα στον Κατσαμπά Ηρακλείου».

Το κατεπείγον της σύγκλησης για το

1ο και 2ο θέμα οφείλεται στο γεγονός ότι η αρχική συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου έχει ήδη λήξει στις 13/02/2026, το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι και σήμερα, πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και να δοθεί παράταση έως 28/06/2026 και για το

3ο θέμα οφείλεται στο γεγονός ότι η εισήγηση της υπηρεσίας μας με αριθμ.πρωτ.139466/2025, εκ παραδρομής, δε χρεώθηκε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου με αποτέλεσμα μα μην παρθεί απόφαση για την πέμπτη παράταση του έργου. Το έργο όμως εκτελείται μέχρι και σήμερα, πρέπει να είναι σε ισχύ (ενεργό) γιατί θα ακολουθήσει και μία νέα παράταση, η 6η, για τις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αρ.Πρωτ.: 23103/2026 - 10/03/2026

Digitally signed by Dimos Irakleiou
Date: 2026.03.10 10:17:19

1

Έκδ.2 αναθ.0 ημ/νία έγκρ. 1/2/2019 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : οδός Διονυσίου 13Α
Ταχ. Κώδικας : 71601 Ν. Αλικαρνασσός Δήμου Ηρακλείου
Πληροφορίες : Κενδριστάκη Δήμητρα
Τηλέφωνο : 2813-409823
E-mail : Kendristaki-d@heraklion.gr

Ηράκλειο,9-3-2026

Βαθμός ασφαλείας:……
Βαθμός προτεραιότητας:
Αρ. Πρωτ. : ……

ΠΡΟΣ:
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ηρακλείου
ΚΟΙΝ:
LYDAKIS CONSTRUCTION CO
ΟΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ,
τηλ.: 2810-225586ΤΗΛ: 2810-225586
Email: info@lydakis.com

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 1ης παράτασης Εργασιών εκτέλεσης του έργου με τίτλο : **«Εργασίες μονώσεων στο σχολικό συγκρότημα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας»**

Ι. Συμβατικά στοιχεία και ιστορικό της Εργολαβίας.

1. Την τεχνική περιγραφή της μελέτης που έχει εγκριθεί.

2. Η υπ'αριθ. 98357/10-9-2024 Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: Ψ3ΣΒΩ0Ο-ΦΛΣ) με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια του έργου.

3. Η υπ'αριθ. 143420/20-12-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 24PROC016053562) και τις υποβληθείσες προσφορές μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

4. Το υπ'αριθ. 146126/31-12-2024 έγγραφο του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών για το άνοιγμα και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την ανάθεση του έργου στην εταιρεία LYDAKIS CONSTRUCTION CO, έναντι του ποσού των 59.400,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, με σύνολο προσφοράς 73.656,00€.

5. Τη υπ'αριθ. 146307/31-12-2024 Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: 9ΠΑΗΩ0Ο-99Φ) με την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου στην εταιρεία LYDAKIS CONSTRUCTION CO

6. Η υπ' αριθμό πρωτ. 18.656/13-2-2026 Σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 11-2-2025 με ποσό Σύμβασης 73.656,00€. (με ΦΠΑ 24%).

7. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 10/03/2026 10:09
http://www.heraklion.gr/ft/QzJwcTVxWUZBb3ZZeHRJeC94amhrUT09

8. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Ηρακλείου

9. Με την με αριθμ.πρωτ.**21698/20-2-2025** Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών ορίστηκε επιβλέποντας του έργου οι: 1) κ. **Κενδριστάκη Δήμητρα** ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, ο οποίος θα έχει την ευθύνη επίβλεψης των οικοδομικών εργασιών του έργου, καθώς και την τήρηση του φακέλου του έργου.

II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ :

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου **11543/6-2-2026** αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά τεσσερις και μισό (4,5) μήνες συνολική παράταση, ήτοι έως **28-06-2026.**

Λόγω λόγω αλληλεξάρτησης και χρονικής ακολουθίας των εργασιών αυτών με το βασικό έργο της ενίσχυσης της πρωην Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Εκ του ανωτέρου λόγου, αιτούμαστε τη τεσσερις και μισό (4,5) μήνες συνολική παράταση, ήτοι έως **28-06-2026** για την ολοκλήρωση του έργου

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

Η υπηρεσία μας θεωρεί ότι συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην με αριθμό **11543/6-2-2026** αίτηση της αναδόχου εταιρείας και στην συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα και προτείνει να τεσσερις και μισό (4,5) μήνες συνολική παράταση, ήτοι έως **28-06-2026.**

Παρακαλούμε για την έγκριση χορήγησης παράτασης τεσσερις και μισό (4,5) μήνες , της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, **έως 28-6-2026**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που έπονται στο έργο.

	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ	Δημήτριος Σπυριδάκης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	9-3-2026

Συνημμένα
1. Η αίτηση παράτασης του αναδόχου.

Εσωτερική Διανομή
κ. Δημητρα Κενδριστακη (για το φάκελο του έργου)

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αρ.Πρωτ.: 23503/2026 - 06/03/2026

Digitally signed by Dimos Irakleiou
Date: 2026.03.09 10:30:51

LYDAKISConstruction
Πλατεία Ελευθερίας 29α, Μέγαρο Ντορέ
Ηράκλειο Κρήτης 712 02
+30 2810225586 | info@lydakis.com
www.lydakis.com

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
(κα Κενδριστάκη Δ.)

ΕΡΓΟ: *ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ*

ΘΕΜΑ: Αίτηση 1ης Παράτασης Εργασιών Έργου

Σχετ.: Το υπ'αρ. πρωτ. 131696/25.11.25 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του υπ' αρ. πρωτοκόλλου 131696/25.11.25 εγγράφου μας, με το οποίο αιτηθήκαμε παράταση εργασιών του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ», παρακαλούμε για την παράταση εργασιών του έργου του τίτλου έως 28/06/26, λόγω αλληλεξάρτησης και χρονικής ακολουθίας των εργασιών μεταξύ αυτών.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 05/02/2026
Για την LYDAKIS Construction Co.

LYDAKIS Construction Co.
ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 29 - ΜΕΓΑΡΟ ΝΤΟΡΕ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΗΛ. 2810 225.586 - FAX. 2810 287.485
ΑΦΜ 094236971 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 10/03/2026 10:09
hhttp://www.heraklion.gr/ft/ZFI3SWMyTVFFRnVldVpJYy9VQjVodz099

Digitally signed by Dimos Irakleiou
Date: 2026.03.10 11:22:47

2

Έκδ.2 αναθ.0 ημ/νία έγκρ. 1/2/2019 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : οδός Διονυσίου 13Α
Ταχ. Κώδικας : 71601 Ν. Αλικαρνασσός Δήμου Ηρακλείου
Πληροφορίες : Κενδριστάκη Δήμητρα
Τηλέφωνο : 2813-409823
E-mail : Kendristaki-d@heraklion.gr

Ηράκλειο,9-3-2026

Βαθμός ασφαλείας:……
Βαθμός προτεραιότητας:
Αρ. Πρωτ. : ……

ΠΡΟΣ:
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ηρακλείου
ΚΟΙΝ:
LYDAKIS ESTATE
Πλατεία Ελευθερίας 29^{α}, Μέγαρο Ντορέ
Ηράκλειο Κρήτης, τ.κ.71202
ΤΗΛ: 2810-225586
Email: info@lydakis.com

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 1^{ης} παράτασης Εργασιών εκτέλεσης του έργου με τίτλο : **«Εργασίες επιχρισμάτων-τοιχοποιίας στο σχολικό συγκρότημα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας»**

Ι. Συμβατικά στοιχεία και ιστορικό της Εργολαβίας.

1. Την τεχνική περιγραφή της μελέτης που έχει εγκριθεί.

2. Η υπ'αριθ. 143441/20-12-2024 Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΗΜΕΩ0Ο-6ΦΝ) με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια του έργου.

3. Η υπ'αριθ. 143505/20-12-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 24PROC016053930) και τις υποβληθείσες προσφορές μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

4. Το υπ'αριθ. 146121/31-12-2024 έγγραφο του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών για το άνοιγμα και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την ανάθεση του έργου στην εταιρεία LYDAKIS ESTATE, έναντι του ποσού των 59.400,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, με σύνολο προσφοράς 73.656,00€.

5. Τη υπ'αριθ. 146302/31-12-2024 Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΦ62Ω0Ο-Ω37) με την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου στην εταιρεία LYDAKIS ESTATE

6. Η υπ' αριθμό πρωτ. 18.646/13-2-2026 Σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 11-2-2025 με ποσό Σύμβασης 73.656,00€. (με ΦΠΑ 24%).

7. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 10/03/2026 11:05
http://www.heraklion.gr/ft/S2xjamd1SUpydTFaUDFrclZCd3ZVQT09

8. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Ηρακλείου

9. Με την με αριθμ.πρωτ.**21707/20-2-2025** Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών ορίστηκε επιβλέποντας του έργου οι: 1) κ. **Κενδριστάκη Δήμητρα** ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, ο οποίος θα έχει την ευθύνη επίβλεψης των οικοδομικών εργασιών του έργου, καθώς και την τήρηση του φακέλου του έργου.

II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ :

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου **11547/6-2-2026** αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά τεσσερις και μισό (4,5) μήνες συνολική παράταση, ήτοι έως **28-06-2026.**

Λόγω λόγω αλληλεξάρτησης και χρονικής ακολουθίας των εργασιών αυτών με το βασικό έργο της ενίσχυσης της πρωην Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Εκ του ανωτέρου λόγου, αιτούμαστε τη τεσσερις και μισό (4,5) μήνες συνολική παράταση, ήτοι έως **28-06-2026** για την ολοκλήρωση του έργου

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

Η υπηρεσία μας θεωρεί ότι συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην με αριθμό **11547/6-2-2026** αίτηση της αναδόχου εταιρείας και στην συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα και προτείνει να τεσσερις και μισό (4,5) μήνες συνολική παράταση, ήτοι έως **28-06-2026.**

Παρακαλούμε για την έγκριση χορήγησης παράτασης τεσσερις και μισό (4,5) μήνες , της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, **έως 28-6-2026**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που έπονται στο έργο.

	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ	Δημήτριος Σπυριδάκης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	9-3-2026

Συνημμένα
1. Η αίτηση παράτασης του αναδόχου.

Εσωτερική Διανομή
κ. Δημητρα Κενδριστακη (για το φάκελο του έργου)

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αρ.Πρωτ.: 23508/2026 - 06/03/2026

LYDAKIS Construction
Πλατεία Ελευθερίας 29α, Μέγαρο Ντορέ
Ηράκλειο Κρήτης 712 02
+30 2810225586 | info@lydakis.com
www.lydakis.com

Digitally signed by Dimos Irakleiou
Date: 2026.03.09 11:32:08

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΜΕΛΕΤΩΝ
(κα Κενδριστάκη Δ.)

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Αίτηση 1ης Παράτασης Εργασιών Έργου

Σχετ.: Το υπ'αρ. πρωτ. 131696/25.11.25 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του υπ' αρ. πρωτοκόλλου 131696/25.11.25 εγγράφου μας, με το οποίο αιτηθήκαμε παράταση εργασιών του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ», παρακαλούμε για την παράταση εργασιών του έργου του τίτλου έως 28/06/26, λόγω αλληλεξάρτησης και χρονικής ακολουθίας των εργασιών μεταξύ αυτών.

Ηράκλειο 05/02/2026
Για την LYDAKIS Construction Co.

LYDAKIS Construction Co.
ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 29 - ΜΕΓΑΡΟ ΝΤΟΡΕ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΗΛ. 2810 225.586 - FAX. 2810 287.485
ΑΦΜ 094236971 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 10/03/2026 10:11:
(http://www.heraklion.gr/ft/L3Z2M3ljMlZBeUJLSk1EcTd5UXRydz09)

3

Έκδ.2 αναθ.0 ημ/νία έγκρ. 1/2/2019 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : οδός Διονυσίου 13Α
Ταχ. Κώδικας : 71601 Ν. Αλικαρνασσός Δήμου Ηρακλείου
Πληροφορίες : Κενδριστάκη Δήμητρα
Τηλέφωνο : 2813-409823
E-mail : Kendristaki-d@heraklion.gr

Ηράκλειο,11-12-2025

Βαθμός ασφαλείας:……
Βαθμός προτεραιότητας:
Αρ. Πρωτ. : ……

ΠΡΟΣ:
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ηρακλείου
ΚΟΙΝ:
ΕΚΩΝ GROUP Ι.Κ.Ε.
ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 10
ΤΗΛ: 2810-332626
Email: ekon.group.pc@gmail.com

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 5ης παράτασης Εργασιών εκτέλεσης του έργου με τίτλο : **«Συντήρηση-Αποκατάσταση του Ιερου Ναού του Αγίου Παντελεήμονα στον Κατσαμπά Ηρακλείου»**

Ι. Συμβατικά στοιχεία και ιστορικό της Εργολαβίας.

1. Την τεχνική περιγραφή της μελέτης που έχει εγκριθεί.

2. Η υπ'αριθ. 68727/2-7-2024 Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΕΕΘΩ0Ο-2Ω1) με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια του έργου.

3. Η υπ'αριθ. 74133/15-7-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 24PROC015151808) και τις υποβληθείσες προσφορές μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

4. Το υπ'αριθ. 77415/23-7-2024 έγγραφο του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών για το άνοιγμα και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την ανάθεση του έργου στην εταιρεία ΕΚΩΝ GROUP Ι.Κ.Ε., έναντι του ποσού των 59.400,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, με σύνολο προσφοράς 73.656,00€.

5. Τη υπ'αριθ. 79379/29-7-2024 Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: 9Χ7ΘΩ0Ο-ΠΡ9) με την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου στην εταιρεία ΕΚΩΝ GROUP Ι.Κ.Ε.

6. Η υπ' αριθμό πρωτ. 82345/2-8-2024 Σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 2-8-2024 με ποσό Σύμβασης 73.656,00€. (με ΦΠΑ 24%).

7. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ της Περιφερειας Κρήτης

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αρ.Πρωτ.: 139466/2025 - 11/12/2025

9. Με την με αριθμ.πρωτ.**86192/12-8-2024** Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών ορίστηκε επιβλέποντας του έργου οι: 1) κ. **Κενδριστάκη Δήμητρα** ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, ο οποίος θα έχει την ευθύνη επίβλεψης των οικοδομικών εργασιών του έργου, καθώς και την τήρηση του φακέλου του έργου. Και 2) ο κος. **Θεοδωρόπουλος Βαγγέλης**, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Δνσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας (ασκεί παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων), ο οποίος θα έχει την ευθύνη επίβλεψης των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου.

10. Την με αριθ. 32/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Χορήγηση 1ης παράτασης Εργασιών του έργου με τίτλο : **«Συντήρηση-Αποκατάσταση του Ιερού Ναού του Αγίου Παντελεήμονα στον Κατσαμπά Ηρακλείου»**

11. Την με αριθ. 193/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Χορήγηση 2ης παράτασης Εργασιών του έργου με τίτλο : **«Συντήρηση-Αποκατάσταση του Ιερού Ναού του Αγίου Παντελεήμονα στον Κατσαμπά Ηρακλείου»**

12. Την με αριθ. 315/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Χορήγηση 3ης παράτασης Εργασιών του έργου με τίτλο : **«Συντήρηση-Αποκατάσταση του Ιερού Ναού του Αγίου Παντελεήμονα στον Κατσαμπά Ηρακλείου»**

13. Την με αριθ. 427/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Χορήγηση 4ης παράτασης Εργασιών του έργου με τίτλο : **«Συντήρηση-Αποκατάσταση του Ιερού Ναού του Αγίου Παντελεήμονα στον Κατσαμπά Ηρακλείου»**

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ :

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου **122076/31-10-2025** αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά τρεις (3) μήνες συνολική παράταση, ήτοι έως **02-02-2026.**

Λόγω εν αναμονή έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού και υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και δεν θα είναι εφικτή η έγκαιρη περαίωση του έργου μέσα στην προθεσμία

Εκ του ανωτέρου λόγου, αιτούμαστε τη χορήγηση τρίμηνης (3) ευλόγου παράτασης, ήτοι εως την 02/11/2025 για την ολοκλήρωση του έργου

ΙΙΙ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

Η υπηρεσία μας θεωρεί ότι συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην με αριθμό **122076/31-10-2025** αίτηση της αναδόχου εταιρείας και στην συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα και προτείνει να δοθεί τριών (3) μηνών παράταση, στον ανάδοχο του έργου, ήτοι έως **02-02-2026.**

Παρακαλούμε για την έγκριση χορήγησης παράτασης τριών (3) μηνών , της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, **έως 02-02-2026**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που έπονται στο έργο.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 11/12/2025 12:53
http://www.heraklion.gr/ft/b1pxWXBTMGpHZnlESk16dmhKVklCZz09

	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ	Γεώργιος Σισαμάκης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	11/12/2025

Συνημμένα

1. Η αίτηση παράτασης του αναδόχου.

Εσωτερική Διανομή

κ. Δημητρα Κενδριστακη (για το φάκελο του έργου)